

Ons 23/4 kjørte jeg til byen for å bestille lakk og primer hos Ljosland, kjørte til OBSbygg å kjøpte skumsløkter og 1 liter med Aseton for avfetting. Leste mail da jeg kom hjem. Etter lunch så begynte jeg å henge opp presending for nå begynner vedlikehold av Bussen. Fikk av støtfanger, jeg ble imponert over det flotte arbeidet som var gjort, med ny ventil, det må jeg ha på venstreside også.

Tor 24/4 Jeg fortsatte med Bussen, utpå dagen hentet Spraylakk fra Ljosland. Bestile ny ventil på vensre side. Har også begynte å fjerne plastpaneler under Bussen. Fikk også tatt av vannpåfylling og strøm tilkobling, måte inn i kleskapet å fjerne et panel med 3 plastpluggen som var vaskelig å på av.

Fre 25/4 For å få løsnet eksospotte så dro jeg å kjøpte Pipesett. Har også pusset bort rust rundt vannpåfylling, her var det skikkelig gravrust som var vanskelig å fjerne. Fjernet også noe rust nede ved støtfanger. Senere på ettermiddagen malte over rust med Primer, den boksen jeg kjøpte hos Ljosland var veldig tynn, måte bruke den gamle primer jeg hadde fra før.

Lør 26/4 Så begynte jeg å gjøre klar sandblåse utsyr. Det viste seg at det var lett å få vekk gravrust med **sandblåsing**. Etterpå malte over med Primer, den tynne først og den tykke etterpå. Laget også pinner for å forsterker veggen på Bussen for å hindre vann inntregning.

Søn 27/4 Har også parklett med stålpast 2 ganger, hadde **forlite herder** da jeg sparklett ved Vannpåfylling. Satt mye på PC og leste på mail hva som skjer. Fikk løs ett panel der reserve panel er. Gikk greit å pusse nede ved ventilen. Opp ved vannpåfylling var ikke tør om kvelden, må vente med pussing til dagen etter.

Man 28/4 Var å kjøpte vannslipe papir. Etterpå så klarte jeg å slipe ned ved vannpåfylling. Etter lunch så malte jeg tykk Primer over med rull. Når det var tørt så slipet jeg over.

Tir 29/4 Kjørte til Biltema for å kjøpe slipesand. Da jeg kom hjem begynte jeg å sage til 12mm kryssfiner for å ha bak vannpåfylling.

Ons 30/4 Det er vindstille idag så jeg får begynne å lakkere ved Vannpåfylling og nede ved støtfanger. Dette tar meste av dagen. Jeg bruker dynetrekk for å maskere hele siden på bussen. Til slutt fjerne maskering og montere Vannpåfylling og strøm kontakt. Da var det tid for å ta kveld ved 18 tiden.

Tor 1/5 På Bussen begynte jeg å pusse på bakluka og grunne over med pensel. Har også polert det nylakkerte område.

Fre 2/5 Kjørte til OBSbygg for å kjøpe stramme bånd for utløpet på vanntanken. Har vasket og polert støtfanger.

Lør 3/5 Jeg forsetter å lakkere bakluka, det er problem at lakken siger, men man kan ikke være for nøye.

Søn 4/5